

Zhodnocení plnění akčního plánu za rok 2015

Akčním plánem nového Strategického plánu města na rok 2015 byl schválený rozpočet města na rok 2015. Jednotlivé úkoly byly splněny následovně.

Prioritní oblast 1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA

1.1.1 Zlepšení dopravní infrastruktury a udržení dopravní obslužnosti

Dle plánu mělo být vybudováno:

Komunikace v Zářečí	splněno
Na Skalách	splněno bez finální vrstvy, dokončeno bylo v IV/2016
Ve Stržném	splněno
Nad Hejtmanem	splněno
U řadovek	splněno
	Recyklovaným materiálem byly opraveny komunikace Luční, část Soukenické, Ve Skobě a komunikace ke Kadlecově louce.
Zastávka MHD za řekou	splněno
Chodník od ELKA do lokality Nad Hejtmanem	nesplněno, je zahrnuto do rozpočtu 2016
Chodník v lokalitě Nad Hejtmanem	nesplněno, je zahrnuto do rozpočtu 2016
Chodník v lokalitě na Skalách	nesplněno, je zahrnuto do rozpočtu 2016
Oprava točny v Průmyslové ulici	nesplněno, je zahrnuto do rozpočtu 2016

1.1.2 Zlepšení čištění odpadních vod

Dle plánu mělo být vybudováno:

Rozšíření kanalizace v lokalitě Na Hejtmanem	splněno
Vybudování vodoteče u sběrného dvora	nesplněno

1.1.3 Zajištění zásobování pitnou vodou

Dle plánu mělo být vybudováno:

Rozšíření vodovodu v lokalitě Nad Hejtmanem splněno

1.2.1 Zlepšení kvality ovzduší

Mělo být vybudováno:

Rekonstrukce střechy městského úřadu

včetně zateplení splněno

Rekuperace v mateřské škole nesplněno (nebyl vypsán vhodný dotační program),
Žádost o dotaci byla podána v roce 2016.

1.2.2 Zlepšení životního prostředí ve městě

Byl realizován malý projekt „Zeleň u
u parkoviště Nad Hejtmanem“

1.2.4. Zkvalitnění nakládání s odpady, ekologické zátěže, rizika a osvěta obyvatel města

Občanům bylo v roce 2015 rozděleno 50ks
kompostérů na bioodpad. Počátkem roku
2016 bylo rozděleno další 37 kompostérů.

1.2.5. Protipovodňová opatření

Měla být dokončena studie PPO na

Farském potoce

splněno Byly zahájeny projektové práce na
projektu, který vychází z dokončené
studie.

Byla vypracována ekonomická studie na
prodloužení protipovodňové hráze u řeky.

Prioritní oblast 2 Kvalita života

2.1.1 Vytváření podmínek pro bydlení

Mělo být vybudováno dětské hřiště

v lokalitě Soukeník

nesplněno

V Domě s pečovatelskou službou byla provedena rekonstrukce 9 koupelen a WC.

V lokalitě Nad Hejtmanem pokračoval prodej zasíťovaných pozemků pro RD.

U bytového domu č. 562 byla u 9 bytů provedena rekonstrukce balkonů.

V průběhu roku byla rovněž provedena rekonstrukce bytových jader u 2 bytů.

Uvolněné byty jsou přednostně přidělovány rodinám s dětmi.

2.1.2 rozvíjení kultury a kulturního prostředí ve městě

Dotační program města by měl sloužit pro

rozvoj kulturního a společenského života splněno

Finančním zabezpečením a organizací

kulturních a společenských akcí přispět

k zachování zvyků, lidových tradic apod. splněno

Zvyšování povědomí o městě

splněno

Město vydalo knihu PLANÁ NAD LUŽNICÍ – „Kouzlo starých pohlednic“

Plánské ozvěny, které vycházejí 12 x do roka, přinášejí informace o dění ve městě.

Vybudování víceúčelového zařízení	plněno	Byla zahájena rekonstrukce sokolovny a její přeměna na víceúčelové zařízení. Dokončena byla v III/2016.
Revitalizace fary	splněno	Revitalizace fary byla dokončena IV/2015. Na faře je fungující galerie, vzniklo informační centrum, nové prostory pro Plánské muzeum a přednáškový sál.
Dokončení knihovny	splněno	Nouzový východ dle předpisů není nutný.

2.1.3 Podpora sportu

Dotační program města by měl pomoci sportovním oddílům a skupinám občanů k rozvoji sportovních aktivit

	splněno	Část poskytnutých finančních prostředků byla použita na volnočasové aktivity dětí a mládeže
--	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Měla být vybudována venkovní

posilovna pro dospělé	nesplněno	Bude realizováno v rámci projektu „Plánské nábřeží na podzim 2016.“
-----------------------	-----------	---------------------------------------------------------------------

Rekonstrukce sokolovny a její přeměna

na víceúčelové zařízení	plněno	Rekonstrukce dokončena v III/2016. Byla provedena rekonstrukce osvětlení v tenisové hale.
-------------------------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------

2.1.4 Podpora a rozvoj služeb pro obyvatele města

Funkční činnost městské policie	plněno	Byla zahájena obnova kamerového systému.
---------------------------------	--------	------------------------------------------

2.2.1 Rozvoj školství a vzdělanosti obyvatel

Měla být provedena rekonstrukce

sociálního zařízení v ZŠ	plněno	Byla provedena rekonstrukce 1/2 ve staré budově. Rekonstrukce 2/2 je v plánu r. 2016. Vybudováním tří nových tříd nástavbou nad šatnami byla navýšena kapacita ZŠ o 90 žáků. Byla vybudována jazyková třída Město přispívá na mimoškolní aktivity ZŠ a MŠ.
--------------------------	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2.2 Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních a zdravotnických služeb

Měla být provedena rekonstrukce

koupelen a vodovodu v DPS	splněno	Bylo rekonstruováno 9 koupelen. Další etapa bude následovat v roce 2016.
---------------------------	---------	--------------------------------------------------------------------------

Ve zdravotním středisku měl být

rekonstruován výtah	splněno	
---------------------	---------	--

2.3.1 Obnova a údržba vzhledu města

Měl být zahájen projekt „Revitalizace

centra“	nesplněno	Probíhaly ještě práce na dodělení studie a na podkladech pro územní řízení
---------	-----------	----------------------------------------------------------------------------

Měl být realizován projekt „Plánské

nábřeží“	nesplněno	Probíhaly práce na úpravě studie a na podkladech pro územní řízení
----------	-----------	--------------------------------------------------------------------

Revitalizace fary	splněno	
-------------------	---------	--

Aktualizace územního plánu	plněno	Byla schválena změna č. 1 ÚP a změna č. 3 ÚP. Probíhají práce na změně č. 2 ÚP.
----------------------------	--------	------------------------------------------------------------------------------------

Prioritní oblast 3 Podpora cestovního ruchu

3.1.1 Zajistit informační služby

Mělo být zřízeno informační centrum splněno

Prioritní oblast 4 Podnikání a zaměstnanost

4.1.3 Podpora sociálního podnikání

Zaměstnávání nezaměstnaných plněno Z úřadu práce jsou zaměstnáváni pracovníci na úklid města.

Prioritní oblast 5 Kvalita veřejné správy

5.1.1 Zefektivnění služeb veřejné správy

Zdravé finanční hospodaření města plněno

Měla být provedena rekonstrukce

městského úřadu plněno Rekonstrukce byla dokončena v únoru 2016.

5.1.3 Strategické a územní plánování

Strategický plán města

na období 2015 – 2020. splněno

Aktualizace územního plánu plněno Byly provedeny změny č. 1 a 3 ÚP. Probíhají práce na změně č. 2 ÚP

5.1.4 Příprava projektové dokumentace a projektů k čerpání finančních prostředků na rozvoj města

Zahájeny byly projektové práce na vybudování chodníků v ulici Strkovská , ČSLA a v lokalitě Nad Hejtmanem. Dále projektové práce na vybudování cyklostezky v ulici Průmyslová. Dále projekt „Revitalizace zeleně vnitrobloku“. Zahájeny byly práce na projektu protipovodňových opatření na Farském potoce. Projektové práce probíhaly na projektu „Revitalizace centra města“ a na projektu „Plánské nábřeží“. Připravován byl rovněž projekt na rozšíření parkoviště u zdravotního střediska. V projektové přípravě je rovněž „Rekonstrukce točny“ v ulici Průmyslová.

Vzhledem k tomu, že nové dotační období se teprve rozbíhá, byla podána pouze žádost o dotaci na projekt „Revitalizace zeleně vnitrobloku“. V grantových programem byly úspěšně podány žádosti o příspěvek na „Rekonstrukci výtahu ve zdravotním středisku“, na podporu Sboru dobrovolných hasičů a na podporu kultury.

V Plané nad Lužnicí, 28. 4. 2016

